

**Informacja dotycząca stanu realizacji
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 – raport za 2012 r.**

Zgodnie z zapisami *Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015*, zmienionego uchwałą Rady Ministrów nr 186/2012 z dnia 6 listopada 2012 r., Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawia stan realizacji Programu (załącznik nr 4 do programu).

Mając na uwadze terminy rozliczenia finansowego Krajowego Funduszu Drogowego na rok ubiegły, resort transportu przedstawia aktualne dane:

- realizacja rzeczowa - stan na dzień 30 kwietnia 2013 r.
- realizacja finansowa – Krajowy Fundusz Drogowy, budżet państwa.

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1 do Programu, których realizacja rozpoczęła się do 2013 r.

W wyniku realizacji zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, w okresie rok 2011 do chwili obecnej, oddanych do ruchu zostało 1115,6 km dróg krajowych, w tym w 2012 r. 711,8 km.

Lp.	Nazwa zadania	Długość (km)	Stan realizacji	Uwagi
1	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	144,0	3 odcinki w budowie/ 5 odcinków oddanych	6-09-2012 - GDDKiA wypowiedziała umowy wykonawcom na odcinkach Toruń - Brzezie i Brzezie - Kowal 28-09-2012 - ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy na kontynuację budowy odcinków Toruń - Brzezie i Brzezie - kowal 13-11-2012 - oddano do ruchu odcinek Stryków - Kowal (5 odcinków realizacyjnych) długości 84 km. 03-04-2013 r.- podpisane zostały umowy na dokończenie budowy odcinków Toruń - Brzezie i Brzezie - Kowal. Umowy zostały podpisane z konsorcjum firm: SALINI POLSKA Sp. z o.o.; IMPREGILO S.p.A.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kwoty umów to 450 mln zł za odcinek Czerniewice (Toruń) – Brzezie oraz 608,7 mln zł za odcinek Brzezie - Kowal. Terminy realizacji to odpowiednio 11 i 12 miesięcy.
2	Budowa autostrady A-1 Stryków - Tuszyn	40,1	w budowie	23-01-2013 r. – Wojewoda Łódzki podpisał ostatnie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (dla odcinka II). Decyzje zostały opatrzone klauzulą natychmiastowej wykonalności.
3	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	44,1	oddana do ruchu	01-06-2012 - oddano do ruchu odc. Pyrzowice - Piekary Śląskie długości 16,1 km oraz odc. Piekary Śląskie - Zabrze długości 12 km 16-10-2012 r. – oddany został do ruchu węzeł Bytom realizowany w ramach zadania budowy autostrady A1 Piekary Śląskie – Maciejów.

4	Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki	32,4	1 odcinek w budowie/ 2 odcinki oddane	30-11-2012 r. – oddano do ruchu odcinek autostrady A1 Świerklany – Gorzyczki, odc. Gorzyczki – Mszana długości 10 km
5	Budowa obwodnicy Mińska Maz. w ciągu autostrady A-2 na odc. węzeł Lubelska - Siedlce	20,9	oddana do ruchu	30-08-2012 - oddano do ruchu
6	Dostosowanie autostrady A-2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		oddana do ruchu	
7	Dostosowanie autostrady A-4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		oddana do ruchu	
8	Budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa	91,0	oddana do ruchu	23-05-2012 - oddano do ruchu odc. E 03-06-2012 - oddano do ruchu odc. A oraz część odcinka B 07-06-2012 - oddano do ruchu odc. C oraz pozostałe części odcinków B i D
9	Dostosowanie autostrady A-2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		Prace przygotowawcze (przed ogłoszeniem przetargu)	13-06-2012 ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie dostosowania do odpłatności. 26-07-2012 - unieważniono postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania
10	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska	2,7	oddana do ruchu	
11	Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węz. Szarów - węz. Krzyż	56,8	oddana do ruchu	28-11-2012 - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie wydał pozwolenie na użytkowanie autostrady A4 Szarów – Krzyż (Tarnów). Ruch został puszczony 29-11-2012 r. na jezdniach głównych trasy, przy czym na odcinku węzeł Bochnia - węzeł Wierzchosławice ruch odbywa się jedną jezdnią i z ograniczeniem prędkości. 22-12-2012 r. – udostępniono użytkownikom drugą jezdnię autostrady A4 na odc. Brzesko – Bochnia długości 7,2 km
12	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	83,4	4 odcinki w budowie / 1 odcinek oddany	10-09-2012 r. oddano do ruchu odc. A4 Rzeszów centralny - Rzeszów Wschód długości 6,9 km 31-01-2013 r. – umowa na dokończenie budowy S-19 odc. Rzeszów Zachód – Świlcza z firmą Eurovia Polska, na kwotę 142,9 mln zł. Termin realizacji zadania to 10 miesięcy. 01-02-2013 r. – podpisano umowę na dokończenie budowy autostrady A-4 odc. Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny z firmą Budimex S.A. na kwotę 183 mln zł. Termin realizacji zadania to 14 miesięcy. 07-05-2013 r. – umowa na kontynuację budowy A4 Tarnów – Dębica z konsorcjum firm: Heilit Woerner Sp. z o.o. i Budimex S.A., na kwotę 981,5 mln zł brutto

13	Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa	88,2	w budowie	
14	Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnia"	3,0	w budowie	21-12-2012 r. – oddano do ruchu południową jezdnię przebudowanej autostrady A6 Kijewo – Rzęśnia długości 2,2 km (w okolicach przyszłego węzła Tczewska)
15	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	35,5	oddana do ruchu	
16	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S-1 Bielsko-Biała - Żywiec	11,9	oddana do ruchu	
17	Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc.w."Konotopa" - w."Puławska" wraz z odc. w."Lotnisko"- Marynarska (S79)	20,1	w budowie	30-04-2013 r. – Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą wkład finansowy dla projektu
18	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	81,6	oddana do ruchu	
19	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna)	80,6	w budowie	
20	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")	35,0	oddana do ruchu	04-06-2012 oddano do ruchu
21	Budowa drogi S-5 Kaczkowo-Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem – w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw. m. Rawicz)	29,3	w budowie	
22	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	oddana do ruchu	09-06-2012 oddana do ruchu
23	Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn	50,2	oddana do ruchu	28-07-2011 - oddano do ruchu odc. Elbląg - Pasłęk 22-08-2012 - oddano do ruchu odc. Pasłęk - Miłomłyn
24	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) Olsztynek (S51) - Nidzica	31,3	oddana do ruchu	08-11-2012 oddano do ruchu
25	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa + odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	39,4	1 odcinek oddany/ 1 odcinek w budowie	27-04-2011 oddano do ruchu odc. Skarżysko Kamienna - Występa (16,7 km)
26	Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo- w. Choroszcz - Białystok + Obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo	35,6	oddana do ruchu	10-09-2012 r. oddano do ruchu S-8 Jeżewo - Choroszcz (Białystok) (24,5 km) 02-10-2012 oddano do ruchu obw. Zambrowa i Wiśniewa (11,1 km)

27	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem	97,1	oddana do ruchu	17-10-2012 r. – udostępnione zostały do ruchu obie jezdnie na drodze S-8 Rawa Mazowiecka – gr. województwa (22,8 km). 22-10-2012 r. – rozpoczęło się sukcesywne demontowanie tymczasowego oznakowania na odc. S-8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka (61,2 km). Tym samym udostępniony zostaje ruch po obu jezdniach przedmiotowej drogi.
28	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk.Nr 7 odc. S-8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I / CZĘŚĆ II	2,0	w budowie	
29	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego)w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki)	7,1	oddana do ruchu	06-06-2012 oddano do ruchu
30	Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	12,6	oddana do ruchu	
31	Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców	47,2	oddana do ruchu	06-10-2012 - oddano do ruchu odc. Wrocław - Oleśnica (22,1 km) 30-11-2012 - oddano do ruchu odcinek Oleśnica - Syców długości (25,1 km)
32	Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	45,0	w budowie	
33	Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. w. Walichnowy-Łódź w. Walichnowy z węzłem - A 1 (w. Łódź)	104,1	w budowie	
34	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odcinku Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc	6,8	oddana do ruchu	
35	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin -Piaski	66,8	4 odcinki w budowie / odcinek oddany	28-05-2013 r. oddano do ruchu odc. Kurów – Bogucin (23 km)
36	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	oddana do ruchu	
37	Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	7,5	oddana do ruchu	10-09-2012 r. - oddano do ruchu
38	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc.Bielsko-Biała (w.Milkuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	15,6	w budowie	02-04-2013 r. – podpisany został aneks terminowy na wykonanie drogi ekspresowej S-69. Kontrakt został wydłużony do dnia 01.06.2013 r.
39	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze Nr 8	38,7	w budowie	10-12-2012 uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 16-01-2013 - rozpoczęte zostały prace przy budowie. Przystąpiono do wycinki drzew i krzewów.

40	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pñ. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) - etap I i IIa	22,0	oddana do ruchu	03-06-2012 - oddano do ruchu etap I długości 14 km. 30-10-2012 - oddano do ruchu odc. Poznań Północ - Poznań Rokietnica.
41	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	5,0	oddana do ruchu	
42	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	11,3	oddana do ruchu	18-12-2012 oddano do ruchu
43	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk Nr 15	18,0	prace przygotowawcze	
44	Budowa obwodnicy Elku na drodze Nr 16 i 65	4,8	oddana do ruchu	23-07-2012 - oddano do ruchu
45	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59	6,5	oddana do ruchu	
46	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61	8,0	w budowie	27-08-2012 r. - Hiszpańska spółka FCC Construcion podpisała kontrakt na budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61.
47	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze Nr 61	12,1	w budowie	14-02-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą, firmą PORR (Polska) S.A. 20-03-2013 r. - rozpoczęta została budowa obwodnicy. Prace przy zadania rozpoczęły się od prac geodezyjnych i wycinki drzew. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie prac w ciągu 21 miesięcy od chwili rozpoczęcia robót.
48	Budowa obwodnicy Stawisk na drodze Nr 61	6,5	w budowie	20-07-2012 podpisano umowę na wykonanie z firmą Budimex S.A. na kwotę 122,7 mln zł
49	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	7,6	oddana do ruchu	21-02-2013 r. – udostępniono obwodnicę do ruchu.
50	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74	4,3	oddana do ruchu	10-12-2012 r. oddano do ruchu
51	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74	9,2	w budowie	
52	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	7,9	oddana do ruchu	14-12-2012 r. – oddano do ruchu
53	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3	6,1	oddana do ruchu	
54	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	oddana do ruchu	15-03-2013 r. – Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą wkład finansowy dla budowy obwodnicy
55	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) etap I	0,0	oddana do ruchu	
56	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic - obwodnica Pabianic	15,2	oddana do ruchu	13-07-2012 oddano do ruchu na całym odcinku
57	Budowa obwodnicy Miękowa na dr S-3	4,8	oddana do ruchu	

58	Budowa obwodnicy Łęknicy na dr. nr 12	3,7	oddana do ruchu	
59	Budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12	7,9	oddana do ruchu	
60	ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk nr 35	5,0	oddana do ruchu	
61	Budowa obwodnicy Kędzierzyna -Koźła na dr. nr 40 (etap I)	5,0	oddana do ruchu	
62	Budowa obwodnicy Żyrardowa dk.nr 50	15,1	oddana do ruchu	27-11-2012 - oddano do ruch
63	Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr 61	7,0	oddana do ruchu	
64	Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu dk 77	7,7	w budowie	24-01-2013 r. – podpisana została umowa na budowę II etapu obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77. Wykonawcą tego 3,6 km odcinka drogi będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. i DRAGADOS S.A. Wartość kontraktu to ponad 66 mln zł. Termin realizacji to 24 miesiące od daty podpisania umowy.
65	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	7,0	oddana do ruchu	
66	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" na drodze nr 94	4,6	oddana do ruchu	
67	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łañcut	54,9	oddana do ruchu	
68	Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - węzeł Karczemki	0,8	oddana do ruchu	
69	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka Białystok - Katryńka	0,0	oddana do ruchu	
70	Przebudowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odc. Barczewo - Borki Wielkie	26,6	1 odcinek oddany / 1 odcinek w budowie	do ruchu oddano odc. Barczewo - Biskupiec (18,4 km) 10-11-2010
71	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	2,3	oddana do ruchu	
72	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu	0,9	oddana do ruchu	
73	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap I	12,5	oddana do ruchu	
74	Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce	78,3	oddana do ruchu	
75	Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. woj. kujawsko-pomorskiego - Sierpc	22,9	oddana do ruchu	

76	Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew	10,6	oddana do ruchu	
77	Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90	11,9	w budowie	
78	Wzmocnienie dk 94 na odc. Mazurowice - Wrocław	22,4	oddana do ruchu	

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1a, których realizacja mogła rozpocząć się do 2013 r. pod warunkiem zapewnienia finansowania – na dzień 30 kwietnia 2013 r.

Lp.	Nazwa	dług. (km) / karty	stan realizacji zadania
1	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Biechanów - Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	4,4	Proces przygotowawczy zakończony 04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odcinek ujęty w zał. nr 5
2	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)	70,9	w przygotowaniu
3	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdni obwodnicy Międzyrzecza	62,0	04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odcinki ujęte w zał. nr 5 05-06-2013 r. – ogłoszono przetarg na budowę dla II jezdni obwodnic Gorzowa Wlkp. oraz Międzyrzecza
4	Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	18,3	w przygotowaniu 04-06-2013 r. – decyzją Rady Ministrów odcinek ujęty w zał. nr 5
5	Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - w. Kaczkowo	79,3	w przygotowaniu 04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odcinki Poznań – Wronczyn, Radomicko – Kaczkowo i Kaczkowo – Korzeńsko ujęte w zał. nr 5
6	Budowa drogi S-6 odc. Słupsk - Lębork	40,0	w przygotowaniu
7	Budowa drogi S-6 Trasa Kaszubska odc. Lębork - Obwodnica Trójmiasta	69,0	w przygotowaniu
8	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	41,5	W przygotowaniu
9	Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	53,0	Proces przygotowawczy zakończony - przed przetargiem 04-06-2013 r. – decyzją Rady Ministrów zadanie ujęte w zał. nr 5
10	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10), odc. Nidzica - Płońsk (S10 w. Siedlin)	93,5	04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odc. Nidzica – Napiierki ujęty w zał. nr 5 05-06-2013 r. ogłoszono przetarg na budowę odc. Nidzica - Napiierki
11	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom (Jedlińsk) - Skarżysko Kamienna i odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	75,2	W przygotowaniu 04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odcinki ujęte w zał. nr 5
12	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	20,0	04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odcinek ujęty w zał. Nr 5 05-06-2013 r. – ogłoszono przetarg na budowę
13	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk. nr 7 z wyłączeniem odcinka miejskiego	13,8	22-02-2013 - uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) 12-04-2013 r. – podpisana została umowa z wykonawcą - firmą Strabag Sp. z o.o.

14	Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł „Marki”) do węzła „Drewnica” wraz z węzłem.	2,2	przetarg
15	Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca obwodnicę Marek	13,9	przetarg
16	Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok, (bez odcinków: Jezewo-w. Choroszcz-Białystok i obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo)	83,0	w przygotowaniu 04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odcinki ujęte w zał. Nr 5
17	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła - Warszawa - w. Paszków	21,40	w przygotowaniu 04-06-2013 r. decyzją Rady Ministrów odcinek ujęty w zał. Nr 5
18	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) odc. w. Powązkowska - w. Modlińska	4,6	18-03-2013 r. – wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum firm Astaldi S.p.A. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 16-04-2013 r. – unieważnione postępowanie przetargowe na doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy nad inwestycją Powody unieważnienia - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 26-04-2013 r. – Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie czeskiej firmy Metrostav a.s. i nakazała wykluczenie oferty włoskiego Astaldi
19	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42	12,0	Proces przygotowawczy zakończony
20	Włączenie południowej obwodnicy Augustowa do sieci drogowej wraz z rekultywacją odcinka północnego	0,0	w przygotowaniu
21	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pfn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) etap II b	5,3	12-04-2013 - podpisana została umowa z wykonawcą - firmą Skanska S.A. Czas realizacji - 14 miesięcy 26-04-2013 r. – wybrana została najkorzystniejsza oferta, w przetargu na zarządzanie projektem i nadzór nad realizacją robót
22	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35	6,0	w przygotowaniu
23	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3 odc. Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn	6,40	w przygotowaniu
24	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) II etap	13,8	Proces przygotowawczy zakończony
25	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14	27,20	w przygotowaniu

26	ETAP II - Budowa łącznika drogi krajowej nr 35 z autostradą A-4 węzeł Strzeganiowice	3,1	w przygotowaniu
27	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy) etap II	14,1	w przygotowaniu
28	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka odc. Katryńka - Przewalanka	11,9	w przygotowaniu
29	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	1,60	w przygotowaniu
30	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap II - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu dk-77 wraz ze wzmocnienie istn. mostu przez rz. Wisłę	3,1	Proces przygotowawczy zakończony
31	Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami	3,1	w budowie
32	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap II	22,3	w przygotowaniu
33	Budowa drogi S-1 Pyrzowice -Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)	9,6	Proces przygotowawczy zakończony
34	Budowa drogi wspomagającej drogę ekspresową S-3 na odc. Święta-Lubczyna	2,20	w przygotowaniu
35	Budowa obwodnicy Bełchatowa na dr. Nr 8	10,90	Proces przygotowawczy zakończony
36	Budowa obwodnicy m. Wieluń na dr. Nr 8	13,20	Proces przygotowawczy zakończony
37	Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11	3,8	Proces przygotowawczy zakończony
38	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu dk 15	5,90	w przygotowaniu
39	Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15	1,70	Proces przygotowawczy zakończony
40	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr. kr. nr 26	3,40	Proces przygotowawczy zakończony
41	Obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32	7,50	Proces przygotowawczy zakończony
42	Budowa obwodnicy Skawiny na dr. Nr 44	4,5	odc. II i III - zakończono proces przygotowawczy odc. IV i V - w przygotowaniu
43	Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46	3,1	Proces przygotowawczy zakończony
44	Budowa Obwodnicy Olsztyna na dr. Nr 16	27,0	w przygotowaniu
45	Przebudowa dk 2 na odc. Kościelec - Koło - Kłodawa	35,0	w przygotowaniu
46	Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok-Augustów na odc. Przewalanka - Augustów, łącznie z obwodnicami: Suchowoli wraz z zespołem wsi, Sztabina i Białostrzeg	61,3	w przygotowaniu
47	Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odc. Płońsk - Wyszogród	2,0	w przygotowaniu
48	Rozbudowa drogi krajowej nr 62 przejście przez Wyszaków	1,2	w przygotowaniu
49	Wzmocnienie dk 15 na odc. Gniezno - Września	12,8	w przygotowaniu
50	Wzmocnienie dk. 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno (II Etap)	36,4	w przygotowaniu
	Razem	1 137,3	

Rozliczenie wykorzystanych środków finansowych Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu państwa:

w tys. zł

l.p.	zadanie	2010/2011	2012
1	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków	2 542 954,00	1 278 081,40
2	Budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn	55 761,90	17 809,20
3	Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	4 096 856,90	505 032,20
4	Budowa autostrady A1 Sośnica Gorzyczki	1 292 520,80	150 575,20
5	Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 na odc. w. Lubelska - Siedlce	506 105,90	140 608,80
6	Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	329 275,50	5 626,30
7	Dostosowanie autostrady A4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	165 653,90	60 548,50
8	Budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa	2 450 873,10	1 417 856,80
9	Dostosowanie autostrady A2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	0,00	0,00
10	Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Biezanów - Chrosto Botewa - Igołomska	184 415,70	21 485,80
11	Budowa autostrady A4 Kraków - Tarnów w. Szarów - w. Krzyż	1 129 019,80	1 090 893,60
12	Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	2 243 400,00	1 097 335,10
13	Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa	1 618 238,80	1 189 552,10
14	Budowa w. Tczewska wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do w. Rzeźnica	0,00	14 842,10
15	Budowa obwodnicy Wrocławia A8	2 311 516,80	31 500,00
16	Budowa północno - wschodniej obwodnicy Bielska - Białej w ciągu S1 Bielsko - Biała - Żywiec	871 240,10	38 570,60
17	Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. w. Konotopa - w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko - Marynarska (S79)	1 319 927,00	648 223,10
18	Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	330 262,30	29 894,00
19	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól; Gorzów Wlkp. (dk 3 w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna)	601 919,90	701 956,50
20	Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (w. Kleszczewo)	924 790,20	392 817,80
21	Budowa drogi S5 Kaczkowo - Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obwodnicy m. Rawicz)	405 094,80	284 133,00
22	Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	820 135,90	349 716,10
23	Budowa drogi S37 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłek (w. Raczek z węzłem) - Miłomłyn	1 066 567,70	423 203,20
24	Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) Olsztynek (S51) - Nidzica	751 957,40	365 568,90
25	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk 42 - Występa - odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	712 407,00	308 928,50
26	Przebudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo - w. Choroszcz - Białystok + obw. M. Zambrów i m. Wiśniewa	818 203,80	318 265,70
27	Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem	995 893,00	1 257 459,10

28	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I/CZĘŚĆ II	74 617,30	43 696,70
29	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki)	745 022,50	174 962,40
30	Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	765 439,70	51 971,50
31	Budowa drogi S8 Wrocław - Psie Pole - Syców	589 047,90	398 911,50
32	Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	8 030,50	541 477,90
33	Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. Walichnowy - Łódź w. Walichnowy z węzłem - A1 (w. Łódź)	106 156,00	1 700 183,70
34	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odc. Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielce 2)	258 656,80	9 703,50
35	Budowa drogi S17 Kurów - Lublin - Piaski	644 154,40	1 142 944,90
36	Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnice m. Kock i Woli Skromowskiej	166 153,00	13 217,40
37	Budowa drogi S19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	178 421,50	46 766,90
38	Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko - Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	524 986,10	174 069,30
39	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8	2 013,60	35 915,30
40	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11, odc. pñ Złotkowo A2 (węzeł Głuchowo) etap I i IIa	605 366,70	190 224,10
41	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19	71 193,40	1 604,20
42	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4	260 558,80	125 868,90
43	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu nr 15	0,00	0,00
44	Budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65	97 443,20	47 175,80
45	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągora na drodze na 59	124 071,60	1 634,70
46	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze 61	0,00	31 136,90
47	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze 61	0,00	907,20
48	Budowa obwodnicy Stawisk na drodze nr 61	0,00	61 832,50
49	Budowa obwodnicy Olecka na drodze 65	62 635,00	37 119,30
50	Budowa obwodnicy Frampola na drodze na 74	13 123,70	27 766,10
51	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze 74	13 866,00	56 537,40
52	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78	123 993,80	96 163,00
53	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dk S3	122 472,70	535,30
54	Budowa obwodnicy Nowogardu na dk S6	184 694,90	10 803,00
55	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dk S11 (2 etapy) etap I	1 482,60	0,00
56	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic - Obwodnica Pabianic.	394 585,60	122 967,10
57	Budowa obwodnicy Miękowa na dk nr S3	59 305,30	4 830,50
58	Budowa obwodnicy Łęknicy na dk nr 12	63 631,80	291,70
59	Budowa obwodnicy Opoczna na dk nr 12	164 192,20	5 491,10
60	ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk 35	93 641,90	3 996,50
61	Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla na dk nr 40 (etap I)	26 665,20	0,00
62	Budowa obwodnicy Żyrardowa na dk 50	129 117,10	87 498,00
63	Budowa obwodnicy Serocka na dk 61	145 282,30	3 897,30

64	Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu 77	9 939,80	13 622,00
65	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze nr 78	84 161,90	334,80
66	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. w. Radzikowskiego - w. Modlinca na drodze 94	117 315,80	201,40
67	Przebudowa drogi nr 4 Machowa - Łańcut	199 753,10	1 582,50
68	Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - w. Karczemki	184 129,40	29 263,30
69	Przebudowa drogi nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka - Białystok - Katryńka	63 250,90	235,40
70	Przebudowa drogi nr 16 odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odc. Barczewo - Borki Wielkie	153 484,30	112 865,40
71	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61	36 946,50	0,00
72	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu; etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu.	62 377,80	0,00
73	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odcinku Toruń - Włocławek - etap I	58 916,70	18 429,40
74	Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce	133 158,30	0,00
75	Wzmocnienie dk 10 na odc granica woj. kujawsko - pomorskiego - Sierpc	2 688,50	0,00
76	Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew	28 763,60	84,30
77	Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90	176 988,70	108 033,90
78	Wzmocnienie dk 97 na odc. Mazurowice - Wrocław	44 400,00	0,00
79	Pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym usuwanie skutków powodzi, rozliczenie zamkniętych tytułów inwestycyjnych oraz rezerwa na zadania priorytetowe z załącznika 1a)	3 196 577,90	920 957,90
Krajowy Fundusz Drogowy		39 917 868,50	18 598 195,50
Budżet Państwa		5 556 535,90	2 729 640,20
RAZEM		45 474 404,40	21 327 835,70

Kolejne sprawozdanie z monitorowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zostanie opublikowane na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na przełomie kwietnia i maja 2014 r. i dotyczyć będzie roku 2013.